

## Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2021

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

### Čl. I Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** **Obec Stráne pod Tatrami**  
Sídlo: Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky  
Štatutárny zástupca: Rastislav Sloveňák, starosta obce  
IČO: 00326593  
DIČ: 2020697305  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
IBAN: SK50 0200 0000 0009 3022 8562  
Telefón: 052/4522912  
e - mail: obec@stranepodtatrami.sk  
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 **Zhotoviteľ:** **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**  
Sídlo: Slovenská 86, 080 01 Prešov  
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti  
Zápis v registri: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov,  
Oddiel: Sro, vložka č.262/P  
IČO: 17085501  
DIČ: 2020518027  
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov  
IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572  
Telefón: 051/7463695, 051/7463699  
e – mail: ispo@ispo.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Týmto Dodatkom č.1 sa Zmluva o dielo zo dňa 05.05.2021 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení z dôvodu, že pri spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vznikli nové skutočnosti, ktoré nebolo možné pri zadávaní zákazky predvídať, a ktoré spočívajú v tom, že pri vytyčení trasy bolo zistené, že bude nevyhnutné pred spracovaním dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vypracovať dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia nakoľko trasu bude nevyhnutné viesť nielen po pozemkoch vo vlastníctve mesta, ale aj po súkromných pozemkoch a preto je nevyhnutné termín na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie primerane predĺžiť. Na základe vyššie uvedeného sa týmto Dodatkom č. 1 Zmluva o dielo zo dňa 05.05.2021 mení nasledovne:

V Čl. VI. Lehota a spôsob plnenia záväzkov sa v bode 6.1 mení termín dodania diela nasledovne :

Termín dodania diela podľa Čl. IV:

- Projekt pre vydanie stavebného povolenia s rozpočtom a výkazom výmer do 31.10.2021.
- Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby: do 30.11.2021.

Ostatné články Zmluvy o dielo uzavretej dňa 05.05.2021 zostávajú nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2021 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2021 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich.

Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali.

V Strážach pod Tatrami, dňa 30.06.2021

V Prešove, dňa 30.06.2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
**Rastislav Sloveňák , v.r.**  
*starosta obce*

.....  
**Ing. Michal Dúbravský v.r.**  
*konateľ spoločnosti*